




JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

RNC: 430-03520-3

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2019.

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	NIVEL DE AVANCE
1	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	LAS ALMENDRAS D.M EL CARRETÓN	248,052.00	247,818.67	TERMINADO
2	CONSTRUCION DE CONTENES EN SECTOR	EL GUANO D.M EL CARRETÓN	476,874.00	476,770.21	TERMINADO
3	CONSTRUCCION DE CONTENES	LOMA DEL CHIVO D.M EL CARRETON	199,984.00	199,983.94	TERMINADO
4	ARREGLO DE CAMINOS DE CAMINOS	SABANALARGA D.M EL CARRETON	50,292.00	49,889.83	TERMINADO
5	TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	LOS PINOS D.M EL CARRETON	170,085.00	169,985.10	TERMINADO
6	TERMINACION DE LA IGLESIA.	LOS CABRERAS D.M EL CARRETON	100,000.00	99,668.83	TERMINADO
7	REMOZAMIENTO DE IGLESIA	SABANALARGA D.M EL CARRETON	68,803.00	68,459.28	TERMINADO
8	CONSTRUCCION DE CANALETA	SABANALARGA D.M EL CARRETON	112,292.00	112,292.27	TERMINADO
	Total.		1,426,382.00	1,424,868.13	


Sr. Victorino Sánchez Martínez
Director Municipal

