

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7191
DENOMINACIÓN : JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19		
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	831,718.35	0.00	831,718.35	296,277.00	0.00	296,277.00	0.00	296,277.00	535,441.35		
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES Y RELLENO CALLE SABANA LARGA			0.00	0.00	0.00	0.00	496,277.70	0.00	496,277.70	296,277.00	0.00	296,277.00	0.00	296,277.00	200,000.70		
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES Y RELLENO CALLE EL CENTRO			0.00	0.00	0.00	0.00	100,021.51	0.00	100,021.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,021.51		
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES Y RELLENO CALLE EL GUANO			0.00	0.00	0.00	0.00	235,419.14	0.00	235,419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,419.14		
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	200,005.47	0.00	200,005.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,005.47		
02	0051			REHABILITACION DE CALLE CON RODILLO Y CALLEJONES EL CHIVO			0.00	0.00	0.00	0.00	200,005.47	0.00	200,005.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,005.47		
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	600,195.68	0.00	600,195.68	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	294,000.00	306,195.68		
03	0051			CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA (6 M DE ANCHO X 14 DE LARGO) LOS PINO			0.00	0.00	0.00	0.00	600,195.68	0.00	600,195.68	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	294,000.00	306,195.68		
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	499,753.61	0.00	499,753.61	0.00	499,753.61	499,753.61	0.00	499,753.61	0.00		
07	0051			CONTINUACION CENTRO COMUNAL LAS ALMENDRAS			0.00	0.00	0.00	0.00	499,753.61	0.00	499,753.61	0.00	499,753.61	499,753.61	0.00	499,753.61	0.00		
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	225,134.57	0.00	225,134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,134.57		
14	0051			REMODELACION PALACIO MUNICIPAL CARRETON			0.00	0.00	0.00	0.00	225,134.57	0.00	225,134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,134.57		
21				Constuccion de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	200,012.32	0.00	200,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,012.32		
21	0051			CONSTRUCCION CANALETA LAS CABRERA			0.00	0.00	0.00	0.00	200,012.32	0.00	200,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,012.32		
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,820.00	0.00	2,556,820.00	296,277.00	793,753.61	1,090,036.61	0.00	1,090,036.61	1,466,769.39		

Mileidy Andreina Lara
MILEYDI ANDREINA LARA DE LC
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

Preparado Por

Revisado Por

Glenda Lopez

Josefina Baez Mende
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDE
DIRECTORA
Aprobado Por

