

Junta Municipal El Carretón

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS
PROYECTOS Y OBRAS

EP-05

Fundada el 17 de Agosto del 2002

RNC: 430-03520-3

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7191
DENOMINACIÓN : JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	854,993.17	0.00	854,993.17	200,000.00	563,151.64	763,151.64	0.00	763,151.64	91,841.53
01	0051			Construcción de contenes en paraje Sabana Larga			0.00	0.00	0.00	0.00	249,556.00	0.00	249,556.00	0.00	242,568.32	242,568.32	0.00	242,568.32	6,987.68
01	0052			construcción de contenes en el sector Los Pinos			0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	166,600.00	166,600.00	0.00	166,600.00	3,400.00
01	0053			construcción de contenes en el sector La Loma el Guano			0.00	0.00	0.00	0.00	235,437.17	0.00	235,437.17	0.00	153,983.32	153,983.32	0.00	153,983.32	81,453.85
01	0054			Construcción de aceras y contenes frente al cementerio			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0051			Repleno de las calles en Loma el Chivo			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06	0051			Remodelación del parque Central			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0051			Construcción de la Funeraria Distrito Municipal Carreton			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	2,000.00
08	0051			Reparación del centro comunal los cabrerías			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	2,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
14	0051			Reparación de palacio municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,993.17	0.00	2,504,993.17	200,000.00	711,151.64	911,151.64	0.00	911,151.64	1,593,841.53

M. Leydi Lara
MILEYDI ANDREINA LARA DE LC
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD
Preparado Por

Glenda Lugo
Revisado Por

Josefina Baez Mende
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDE
DIRECTORA
Aprobado Por

